

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Эхлэх он	Дуусах он	Төсөв	2014 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Худалдан авах ажиллагааны явц		Язлын явц хувь	Санхүүжилтын гүйцэтгэл	Гүйцэтгэгч компанийн нэр	Тайлбар
							Тендер зарласан	Гэрээ байгуулсан				
1	3			6		7	9	10	11			12
1	Газар хөдлөлтийн гамшгийг урьдчилан анхааруулах систем байгуулах /программ хангамж боловсруулах, харилцаа холбооны дэд бүтэц/	2012	2014	13,900.00	8,250.00	11,300.00	2012.04.12	2012/04/12-нд гэрээ байгуулсан	75%	1,695.8	БНСУ-ын Корея телеком корпораци	2013 онд тоног төхөөрөмжийг худалдан авч байрлуулсан гүйцэтгэл 80% тай туршилт тест маягаар явж байна. 2014 онд хийх ажиллаа төлөвлөөд байна. Радиогийн 4 шугамд холболт хийгсэн.
2	Цахим систем болон мобайл технологид суурилсан программ хангамжийн нэгдсэн үйлчилгээний портал систем хөгжүүлэх	2013	2014	5,000.00	1,000.00	5,500.40		2014/03/18-нд гэрээ байгуулагдсан	50%		Интерактив ХХК	Гэрээ байгуулснаас хойш гэрээнд заасан хугацаанд төлөвлөгөөний дагуу нарийвчилсан шаардлагатай загварчлах, цуглуулах, програмчлал хийж нэгдсэн тайланг гүйцэтгэсэн. 8 сарыг хүртэл төрийн 25 үйлчилгээг онлайн болгох төслийн гэрээний хугацаа хойшилсон.
3	Цахим засаглалын мэдээллийн сан, мэдээллийн системийг хөгжүүлэх /Улаанбаатар/	2012	2014	1,200.00	833.30	136.5	2012.04.12	2012/04/12нд гэрээ байгуулсан	100%	380.0	Экспресс ХХК	Нийт 43 ширхэг машин нийлүүлэхээс 2013 онд 19 ТҮЦ машин нийлүүлээд байна. 2014 онд 15 ширхэг ТҮЦ машиныг суурилуулсан хүлээлгэн өгсөн.
		2012	2014			1,029.71	4/12/2012		100%		Аствишн ХХК	
		2012	2014			487.9	4/12/2012		цуцлагдсан		Интератив ХХК	
4	Иргэдийн өргөдөл, гомдлын мэдээллийн ухаалаг тайлангийн систем /Улсын хэмжээнд/ киоск	2013	2014	1,300.00	800.00	1,249.5	2012.12.10	2012/12/10нд гэрээ байгуулсан	100%		НьюСоник ХХК	Уг төслийн хүрээнд нийт 72 ширхэг Түц машин суурилуулхаас 2013 онд 28-г, 2014 онд 46 ширхэг суурилуулалтын ажил хийгдэж дуусаад байна.

5	Холбооны сувагчлалын шинэчлэл, худаг сувагчлалын цагираган сүлжээ байгуулах /Улаанбаатар/	2012	2015	6,535.00	2,400.00	5,992.53	2012.04.09	2014/04/09нд гэрээ байгуулсан	60%	Монкабель ХХК	Төслийн хүрээнд ажлын зургийг экспертизээр батлуулж байгаа бөгөөд дараах чиглэлүүдэд 2014 онд сувагчлалын ажлыг хийхээр төлөвлөөд байна. 1. ТЭЦ3, ТЭЦ4-рүү салдаг уулзвараас Сонсголон ТЭЦ4-н уулзвар хүртэл 6,4км сувагчлал ТЭЦ4-н замын урдуур. 2. Орбит(Үндэсний дата төв) - Баянголын ам хүртэл сувагчлал 4км сувагчлал 3. АТС45 S-C 03-14 худгаас(Гачуурт, Тэрэлж рүү салдаг уулзварын баруун талын гүүрний худгаас) Баянзүрхийн товчоо хүртэл 4 км сувагчлал 4. АТС45 М1 3-8(Нарны замаас зүүн 4-н замруу салдаг уулзварын баруун хойд талын худаг) - Дүнжингарав худалдааны төвийн хойд уулзвар хүртэл 700м сувагчлал 5. Гадаад хэргийн яамнаас Дүнжингарав хороолол L4T 36-16 худаг(Home plaza-н зүүн хойд талын худаг) хүртэл сувагчлал 6. АТС34 РС2-4-2(120 мянгатын уулзварын баруун урд талын саадан доторх худаг) - Их тэнгэр лүү явсан сувагчлал (Маршалын уулзвар) хүртэл
6	Аймгийн бүх багийн төвүүдийг үүрэн холбооны сүлжээгээр холбоожуулах, интернетэд холбох /Ховд/	2012	2014	1,600.00	1,066.70	1,495.0	2013.01.15	2013/01/15нд гэрээ байгуулсан.	60%	Жи мобайл ХХК	Төслийн хүрээнд Ховд аймгийн 60 багт Жи-Мобайлын үйлчилгээ орохоор бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж суурилуулалтын ажил хийгдэж байна.
7	“Сансрын холбооны үндэсний хиймэл дагуул төсөл”-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2011	2014	1,200.00	333.30				100%	Падеко концерн ХХК	2014 онд тайлангаа монгол хэлээр орцуулж өгөх, Сансарын хиймэл дагуулын талаар кино хийж өгөх. Төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж дууссан. Санхүүжилт дутуу байгаа.
2. Шинэ				1,060.00	1,060.00						
8	Гар утасны дахин дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2014	2014	160.00	160.00		2014.05.02нд зарлагдсан		15%		Төслийн хүрээнд Нээлттэй тендер шалгаруулсан. Юнител ХХК-тай гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна

9	Орон нутагт харилцаа холбооны үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор дэд бүтэц байгуулах	2014	2014	330.00	330.00						Төсөвт өртөг дутсан тул төсөвийг дахин баталуулхаар өргөн барисан.	
	Орон нутагт мэдээлэл холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах	2014	2014	390.00	390.00		2014-05-28нд зарлагдсан.		10%		2014-06-25нд тендер нээнэ.	
	Орон нутагт тоон радио телевизийн үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах, засвар үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор автомашин нийлүүлэх	2014	2014	180.00	180.00		2014-04-25 нд зарлагдаж, гэрээ байгуулах шатанд явагдаж байна.		15%		ARB mongolia ХХК-тай гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.	
3.Тоног төхөөрөмж				17,000.00	12,783.30							
10	Монгол Улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналог системээс тоон системд үе шаттай шилжүүлэх /сумдад дахин дамжуулах станцын төхөөрөмж суйрлуулах байнгын ашиглалтанд оруулах/	2011	2014	17,000.00	12,783.30	10.00	2011 оны11сарын 10-нд гэрээ байгуулсан.		80%	3,834.9	ДДЭш ТВ ХХК	2013 онд 38 сайтын тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өгч ажиллагаанд оруулхад бэлэн болгосон. 250 сумаас 90 суманд шилэн кабель тавиж 13 аймагт шилэн кабель орсон. 2014 онд 141 сайтад тоног төхөөрөмж суурилуулхаас 134-н сайтад тоног төхөөрөмж суурилуулж улсын комисс ажилласан. 141 сайтын тоног төхөөрөмж суурилуулах гэрээ байгуулан захиалгын ажил хийгдсэн.

Тайланг гаргасан ХШГ-ын мэргэжилтэн Э.Бат-Оюун